



## Opération liée à la prévention du risque d'inondation

### DESCRIPTION DE L'OPERATION

<b>Commune</b>	ETUPES
<b>Nom de l'opération</b>	Amélioration du système de fusibilité sur une digue de l'Allan
<b>Etat</b>	Soldée
<b>Lieu d'exécution de l'opération</b>	Etupes
<b>Axe thématique de l'opération</b>	Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques
<b>Cadre de réalisation</b>	PAPI Allan - Savoureuse
<b>Nature de l'opération</b>	Études et travaux des collectivités territoriales
<b>Cours d'eau concerné</b>	Allan
<b>Maître d'ouvrage</b>	Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)
<b>Maître d'œuvre</b>	Néant
<b>Partenaire(s) technique(s)</b>	Néant
<b>Partenaire(s) financier(s)</b>	Néant
<b>Description de l'opération simplifiée</b>	<p>Le projet comporte la mise en place d'un système de hausses fusibles sur la digue frontale du bassin de l'Allan.</p> <p>La finalité de ce dispositif est de permettre un effacement partiel de la digue en cas de crue exceptionnelle de manière à éviter toute submersion du corps de digue en cas de dépassement des hypothèses de projet (crue supérieure à la crue centennale) et de garantir la sécurité des personnes et des biens situés à l'aval en toute hypothèse.</p>
<b>Description de l'opération</b>	<p>Les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux préparatoires : le déboisement, le débroussaillage et l'enlèvement de la terre végétale sur le site des travaux, des ouvrages provisoires et des installations de chantier, le renforcement des pistes d'accès au chantier et des aires de stationnement des véhicules. Ils comprennent également la démolition de la digue existante au droit du futur fusible ainsi que les diverses fouilles,</li> <li>- la réalisation d'une digue de fermeture en rive droite à l'emplacement du fusible existant,</li> <li>- la réalisation d'un ouvrage fusible sur la digue frontale en</li> </ul>

	rive droite, - la surélévation de 20 cm au maximum des points bas de la digue frontale, - la transplantation de 6 pommiers de petites tailles, - la plantation d'arbres, - la remise en état des lieux après travaux.
<b>Echéancier de réalisation de l'opération (début / fin)</b>	2007 / 2008

### FINANCEMENT DE L'OPERATION

<b>Montant prévisionnel</b>	647000.00
<b>Montant prévisionnel de subvention</b>	258800.00
<b>Montant final de subvention</b>	251721.00
<b>Type de subvention</b>	BOP 181